

# О ходе строительства трамвайной линии по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова

Департамент транспорта и дорожного  
хозяйства администрации муниципального  
образования город Краснодар

В настоящее время выполняются работы по объекту: «Строительство трамвайной линии по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова» на сумму – 913 842 876 рублей, протяженностью – 2,5 км, подрядная организация ООО «Веста».

В рамках объекта планируется выполнить следующие работы:

остановочные пункты – 5 шт.;

ливневая канализация – 3323,1 м.;


диспетчерский пункт – 83,4 кв. м.;

два подземных пешеходных перехода:

через ул. Московская: протяженность тоннельной части – 45,2 м, количество сходов – 3, количество лифтов – 2 шт;

через ул. им. Петра Метальникова: протяженность тоннельной части – 36,75 м, количество сходов – 2, количество лифтов – 2 шт.

# Выполнены работы по переустройству перекрестка ул. Московской и ул. Солнечной




**Выполнены работы по переустройству разворотного кольца на пересечении ул. Московской и ул. Солнечной**



# Укладка трамвайного пути от ул. Солнечной до ул. Автомобильной



# Укладка трамвайного пути от ТЦ Стрелка до ул. Автомобильной



# Строительство пешеходного перехода через ул. Московскую



# Строительство пешеходного перехода на перекрестке ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова





## Ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Московской



**Выполнены работы по устройству подпорной стены по ул. Московской (нечетная сторона)**



**Ведутся работы по устройству подпорной  
стены по ул. Московской (четная сторона)**



## Разработка траншеи, укладка кабельной канализации по ул. Московской



# Строительство сетей наружного освещения



## **Подготовка площадки для строительства тяговой подстанции**



# Строительство диспетчерского пункта



## Устройство дренажа для земляного полотна трамвайной линии





На сегодняшний день работы по объекту выполнены на 62% из них выполнено от общего объема:

37 % рельсошпальной решетки;

33 % пешеходного перехода на перекрестке через ул. Московскую (первый этап);

37% пешеходного перехода на перекрестке ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова (первый этап);

80 % переустройство инженерных сетей;

80 % наружного освещения.

Срок завершения работ согласно муниципальному контракту 31.03.2022. Вместе с тем, работы планируются завершить с опережением контрактных сроков.

---

**Спасибо за внимание!**