

О ходе строительства трамвайной линии по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова

Департамент транспорта и дорожного
хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар

В настоящее время выполняются работы по объекту: «Строительство трамвайной линии по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова» на сумму – 913 842 876 рублей, протяженностью – 2,5 км, подрядная организация ООО «Веста».

В рамках объекта планируется выполнить следующие работы:

остановочные пункты – 5 шт.;

ливневая канализация – 3323,1 м.;

диспетчерский пункт – 83,4 кв. м.;

два подземных пешеходных перехода:

через ул. Московская: протяженность тоннельной части – 45,2 м, количество сходов – 3, количество лифтов – 2 шт;

через ул. им. Петра Метальникова: протяженность тоннельной части – 36,75 м, количество сходов – 2, количество лифтов – 2 шт.

Выполнены работы по переустройству перекрестка ул. Московской и ул. Солнечной



Выполнены работы по переустройству разворотного кольца на пересечении ул. Московской и ул. Солнечной




Выполнены работы по устройству подпорной стены по ул. Московской (нечетная сторона)



Укладка трамвайного пути от ул. Солнечной до ул. Автомобильной



Укладка трамвайного пути от ТЦ Стрелка до ул. Автомобильной



**Строительство пешеходного перехода на
перекрестке
ул. Московская – ул. Солнечная**



Строительство пешеходного перехода на перекрестке ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова



Ведутся работы по устройству подпорной стены по ул. Московской (четная сторона)



Разработка траншеи, укладка кабельной канализации по ул. Московской




Строительство сетей наружного освещения



Подготовка площадки для строительства тяговой подстанции



Строительство диспетчерского пункта



Устройство сети напорной канализации



На сегодняшний день работы по объекту выполнены на 57% из них выполнено от общего объема:

15 % рельсошпальной решетки;

30 % пешеходного перехода на перекрестке ул. Московская – ул. Солнечная (первый этап);

35% пешеходного перехода на перекрестке ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова (первый этап);

75 % переустройство инженерных сетей;

60 % наружного освещения.

Срок завершения работ согласно муниципальному контракту 31.03.2022. Вместе с тем, работы планируются завершить с опережением контрактных сроков.

Спасибо за внимание!