

Утверждаю:

Зам. Директора управляющего
АО «Международный аэропорт «Краснодар»

И.И. Фролов

« _____ » _____ 2025 г.

План

Подготовки котельной и тепловых сетей АО «Международный аэропорт «Краснодар» к отопительному сезону 2025-2026 г.

№	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении	Примечание
1	Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на АО «Международный аэропорт «Краснодар»	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
2	Обеспечение проверки знаний ПТЭТЭ, должностных и эксплуатационных инструкций оперативного персонала	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
3	Обеспечение наличия технической документации для эксплуатации тепловых энергоустановок	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
4	Проведение весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок комиссией с оформлением акта	апрель	Комиссия Инженер Андреев Д.С.		
5	Обеспечение наличия режимных карт на котлы КСВА- 1ГН и Е 1/9, Е 1,6/9	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
6	Обеспечение проверки срабатывания предохранительных клапанов на котлах	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		

7	Обеспечение наличия постоянного обслуживающего персонала и круглосуточной оперативно-диспетчерской службы (оператор)	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
8	Обеспечение работоспособности КИПиА на котлах	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
9	Проведение промывки и опрессовки тепловых сетей с оформлением актов производства данных работ	апрель	Инженер Андреев Д.С.		
10	Обеспечить контроль состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции 1 раз в неделю в отопительный сезон и 1 раз в месяц в меж отопительный период с записью в журнале	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
11	Обеспечение наличия актов об испытании тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
12	Обеспечение наличия расчета гидравлических режимов тепловых сетей с оформлением отчета по режимно-наладочным испытаниям	постоянно	Инженер Андреев Д.С.		
13	Проверка надежности и работоспособности систем дублирования и резервирования электро-, газо- и теплоснабжения на ОПО с непрерывным технологическим циклом ведения работ на котельной	май	Инженер Андреев Д.С.		
Ремонтные работы					
14	Текущий ремонт оборудования котлов КСВА - Гн 3 шт	август	Инженер Андреев Д.С.		
15	Текущий ремонт оборудования насосного оборудования по графику ППР	август	Инженер Андреев Д.С.		
16	Текущий ремонт котельного оборудования по графику ППР	август	Инженер Андреев Д.С.		
17	Проведение гидро- испытаний тепловых сетей, промывка	сентябрь	Инженер Андреев Д.С.		

18	ЭПБ здания котельной	апрель	Инженер Андреев Д.С.		
19	Проверка приборов коммерческого учета газа и тепловой энергии	май	Инженер Андреев Д.С.		
21	Ремонт и проверка приборов КИПиА в котельной	август	Инженер Андреев Д.С.		
22	Плановый и периодический ремонт автоматического и электронного оборудования в котельной по графику ППР	сентябрь	Инженер Андреев Д.С.		
23	Ремонт трубопровода питательных насосов № 3,4. Замена запорной арматуры с деаэратора	июль	Инженер Андреев Д.С.		

Составил:

Инженер

Согласовано:

Начальник с ТИСТО

Д.С. Андреев

И.В. Янина