РОСВОДОКАНАЛ

Водоотведение г. Краснодара

ООО «КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

www.rosvodokanal.ru

17.05.2021

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА

РОСВОДОКАНАЛ

На балансе ООО «Краснодар Водоканал» находится:

- 1148,3км. напорных и самотечных канализационных сетей;
- 62 КНС;
- 2 очистных сооружений (ОСК-1 и ОСК-2), с проектной мощностью 125тыс.м3/сут., и 275тыс.м3/сут;

Существующее положение системы водоотведения:

Водоотведение г. Краснодара, осуществляется по 3 основным коллекторам:

- Главный фекальный коллектор (ГФК), диаметром от d=1700мм. до d=2500мм., протяжённостью l=11,5км.;
- Будённовский коллектор, диаметром d=1100мм., протяжённостью l=9,5км.;
- Головатовский коллектор, диаметром d=1000мм., протяжённостью l= 10,5км.

Таким образом все сточные воды города Краснодара, начиная от х. Ленина, поступают так или иначе в данные коллекторы и далее на Головную канализационную станцию №1 (ГКНС-1).

ЗАСОРЫ НА СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РОСВОДОКАНАЛ

112

засоров канализации за предыдущую неделю

ЗАСОРЫ НА КРУПНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

РОСВОДОКАНАЛ

ул. Садовая
d=1000мм

ул. Солнечная
d=800мм

ул. Калинина
d=2000мм

ул. Зиповская
d=500мм

ПРОМЫВКА КРУПНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ Г. КРАСНОДАРА

РОСВОДОКАНАЛ

Засорённость коллекторов в некоторых участках достигала более 50%

Промывка ведётся тремя подрядными организациями

1. АО «РУСИЧ»
2. ООО «ЮГ ВОДОСТОК»
3. ООО «Гидросервис» - участок d=2000 по ул. Калинина от ул. Энгельса до ул.Передерия–170м

РЕЗУЛЬТАТ ПРОМЫВКИ

РОСВОДОКАНАЛ

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

РОСВОДОКАНАЛ

Ремонт коллектора водоотведения d=2000 по ул. Энгельса
Цель проекта: Увеличение пропускной способности участка позволит обеспечить надежность водоотведения центральной и восточной части города
Статус: работы продолжаются

Ремонт коллектора водоотведения d=1100 по ул. Кожевенная
Цель проекта: Увеличение пропускной способности участка позволит обеспечить надежность водоотведения центральной и восточной части города
Статус: работы в стадии завершения

Ремонт сетей самотечного коллектора Д-2500мм по ул.Калинина

Цель проекта: Увеличение пропускной способности участка позволит обеспечить надежность водоотведения центральной и восточной части города

Статус: работы продолжаются